

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Direction de la communication

Agen, mercredi 19 juin 2024



FICHE PRESSE

COLLEGE DUCOS-DU-HAURON (AGEN) Point d'avancement des travaux

Le projet de restructuration du Collège Ducos-Du-Hauron est inscrit au Plan collèges. Une étude de programme et de faisabilité a été réalisée en décembre 2020. Le projet s'étend sur 12 000 m².

L'établissement se compose de trois bâtiments :

- Le bâtiment « Administration », de plain-pied, construit en 1967, abritant l'administration, la vie scolaire, le CDI et l'espace enseignant ;
- Le bâtiment « Collège », en R+1 avec un rez-de-cour, également construit en 1967, qui héberge principalement des salles de cours et une extension plus récente accueillant le pôle CHAM ;
- Le bâtiment « Réfectoire », de plain-pied, comprenant les salles à manger et la cuisine.

Tranche 1 (564 000 € HT) : 9 mois de travaux (2022-2023) sur 1407 m²

- Création d'un préau, offrant la possibilité future d'une production photovoltaïque
- Création d'un local agents
- Rénovation du terrain de sport
- Mise en conformité PMR et réhabilitation de la salle de dessin.

Tranche 2 (1,4 millions d'€ HT) : 11 mois de travaux (2023-2024) sur 943 m²

- Rénovation de l'administration existante sur 225 m²
- Rénovation de la vie scolaire et du service de santé
- Mise en œuvre d'un projet de végétalisation et de plantation de 450 m² pour soutenir un projet pédagogique
- Construction d'un nouveau bâtiment pour l'administration et les activités sportives, doté de panneaux photovoltaïques, sur plus de 500 m².

Le montant total de l'opération validée pour la restructuration de l'établissement s'élève à **2,5 M€**, dont **1,96 M€** dédiés aux travaux.

Avancement des travaux

Le calendrier des travaux, établi lors de la phase de conception du projet, a été scrupuleusement respecté.

Tranche 1 : Livraison des équipements dans les délais prévus

- Le plateau sportif
- Le préau
- Le local agents
- Les sanitaires situés au rez-de-jardin
- Réparation des évacuations des eaux pluviales vers le puits d'infiltration, suite aux intempéries du printemps 2023.

Tranche 2 : Début des travaux à la rentrée 2023-2024

- La salle d'arts plastiques a été livrée pour la rentrée scolaire
- La construction de l'extension incluant l'administration et la salle polyvalente a commencé avec l'installation du chantier, sous la supervision du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), de la Maîtrise d'Œuvre (MOE) et de l'établissement en septembre 2023.

Les travaux de gros œuvre sont en cours et respectent le calendrier établi. L'achèvement des travaux est prévu pour les vacances de la Toussaint 2024.

Contact presse :
Matthieu Stievet, Directeur de la Communication
Tél. : 05 53 69 45 11 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr

ANNEXE

2 tranches de travaux

