

# Un calendrier tenu malgré la crise sanitaire

La concertation menée par le Conseil départemental avec les entreprises et le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé - ainsi que la nature des travaux - ont permis d'assurer la continuité du chantier et de respecter le calendrier initial.

## Mai/Juin 2020

Réaménagement des maçonneries de l'écluse et déroctage (enlèvement de roches du lit de la rivière)

## Avril/Mai 2020

Mise en œuvre des batardeaux (en remblais argileux) afin de mettre le chantier hors d'eau



## Août/Septembre 2020

Installation des portes (amont et aval) et de la passerelle d'accès



## Octobre/Novembre 2020

Enlèvement batardeau et installation ponton flottant amont

## Janvier 2021

Fin des travaux

## Printemps 2021

Mise en service de l'écluse pour l'ouverture de la navigation